

# MOe Conseils

Date : 15.02.23

Concerne : Attestation de Maîtrise d'Oeuvre

Je soussigné Joël Lefevre, président de MOe Conseils sas, agissant en qualité de maître d'oeuvre pour le chantier du Clos d'Arsène, situé 51 chemin des Clos 74260 Les Gets, atteste qu'à ce jour, sont réalisés,

- ° 100 % du terrassement,
- ° 100 % des fondations,
- ° 100 % de la première dalle,
- ° la moitié des murs en élévation.

Soit un avancement au cumul de 60 % du tableau d'échelonnement des paiements ci-dessous.

Stade d'avancement	Échelonnement	Cumul
Signature du contrat	5%	5%
Terrassement	15%	20%
Achèvement des fondations	15%	35%
Première dalle de béton	20%	55%
Murs en élévation	10%	65%
Hors d'eau	5%	70%
Menuiseries extérieures posées	15%	85%
Achèvement	10%	95%
Mise à disposition	5%	100%



Joël Lefevre  
Président