

réédition internet par AF
le 11/3/12



Monsieur Mathias PARENT

N°3 Grande Rue
21630 POMMARD

16 juillet 2012

SITUATION DE TRAVAUX N° 1 réalisés au 13/07/12

Travaux de réhabilitation d'une maison d'habitation
au 3 Grande Rue - 21630 POMMARD

Av.	Qté	P.U	H.T
-----	-----	-----	-----

I/- MENUISERIE EXTERIEURE BOIS :

1) Travaux de fourniture et mise en place de menuiserie en bois exotique rouge en finition A PEINDRE.
Vitrage par double vitrage à isolation thermique renforcée de type 4/16/4 FE avec gaz inerte incorporé, petits bois rapportés aux 2 faces..

. Croisée ouvrant à la Française à 2 vantaux :

Dimensions 1830/1050 mm, petits bois formant 3 carreaux par vantail. Localisation : entrée RDC côté rue

100 1,00 959,05 € 959,05 €

Dimensions 1770/960 mm, petits bois formant 3 carreaux par vantail. Localisation : R+1 côté rue (palier - dégagement)

100 1,00 921,85 € 921,85 €

Ouvrant à la Française 1 vantail ou abattant :

*Dimensions 1260/960 mm, sans petit bois.
Localisation : combles sur rue*

100 1,00 741,20 € 741,20 €

*Dimensions 525/640 mm, sans petit bois.
Localisation : combles sur jardin*

100 1,00 463,40 € 463,40 €

*Dimensions 485/1060 mm, sans petit bois.
Localisation : RDC séjour vers chaufferie*

100 1,00 485,30 € 485,30 €

Av.	Qté	P.U	H.T
-----	-----	-----	-----

. Travaux de réalisation de mortaises pour grille d'entrée d'air y compris fourniture et pose de modules intérieurs et extérieurs à débit auto-réglable.

Ce poste sera à confirmer en fonction du système de ventilation retenue dans le cadre de votre projet et selon les indications du lot chauffage.

PLUS VALUE PAR MODULE D'ENTREE D'AIR	100	1,00	22,60 €	22,60 €
---	-----	------	---------	---------

. Bloc porte d'entrée principal :

Solution N°1 : travaux de dépose de l'ensemble composé en place et repose en l'état à une altimétrie de +160 mm / au sol brut existant (repose sur un seuil maçonnerie hors lot).

<i>l'ensemble reposé en l'état</i>	100	1,00	593,15 €	593,15 €
------------------------------------	-----	------	----------	----------

Travaux de dépose des volumes vitrés sur les ouvrants de porte, fabrication et mise en place de panneaux de remplissage à plate bande moulurée aux 2 faces.

<i>L'ensemble installé pour les 2 ouvrants de porte à modifier</i>	0	1,00	489,40 €	0,00 €
--	---	------	----------	--------

III/- MENUISERIE INTERIEURE BOIS :

Plinthe à peindre :

Travaux de fabrication et mise en place de plinthe en panneau médium hydrofuge de 19 mm avec façon de chanfrein.

. Localisation NIVEAU R+1 : en périphérie de l'ensemble des pièces à l'exception des pièces humides.

	100	34,00	12,95 €	440,30 €
--	-----	-------	---------	----------

IV/- PARQUET :

Rénovation de parquet existant :

. Travaux de dépose des panneaux de contrepalqués cloués sur le parquet en pin existant.

. Travaux de ponçage et vitrification du parquet en pin y compris l'application de 2 couches de vernis vitrificateur.

<i>Localisation : R+1 (CH, WC, dégagement)</i>	50	60,50	34,20 €	1 034,55 €
--	----	-------	---------	------------

MONTANT H.T cumulé	5 661,40 €
---------------------------	-------------------

SITUATION H.T Précédente	0,00 €
---------------------------------	---------------

SITUATION H.T du mois	5 661,40 €
------------------------------	-------------------

T.V.A 7%	396,30 €
-----------------	-----------------

En votre aimable règlement par à réception de facture.

TOTAL T.T.C du mois	6 057,70 €
----------------------------	-------------------